

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooCoo-----

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta L. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep. registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 4

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quat-
tro del mese di Luglio in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza
del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes-
si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,

in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 21/5/1975 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2, in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 11/3/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 26/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3, in data 24/4/1976, l'atto di sottomissione n.2 della Impresa allegato al verbale di ripresa n.3, nella stessa data dell'1/10/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 3/12/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4, in data 27/10/1976;

- VISTO l'atto di sottomissione n.3 dell'Impresa, in pari data al presente verbale;

- RITENENDO opportuno che non si determini il completo abbandono del cantiere, bensì sia conveniente una riattivazione dello stesso, fruendo anche del favore della stagione corrente,

C O N V I E N E

che i lavori in contratto si possono riprendere dalla data odierna, alle condizioni offerte dalla Impresa nell'allegato atto di sottomissione n.3 e che gli stessi devono essere ultimati entro il

giorno 10/8/1977.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
a quanto sopra e di accettare "in toto".



Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHEITTO)

