

11
2.3.81 Istituto autonomo per le case popolari

red. emiss. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

***** Provvi

Lavori di costruzione di Case per lavoratori Agri-
coli Dipendenti in Cellino S. Marco Legge 30.12.60
n° 1676 .=====

IMPRESA: Soc. Coop. "CO.RE.FA." - FASANO -

- Importo a base d'asta £. 71.000.000

Importo maggiorato del 9,09% £. 77.453.900

Importo perizia suppletiva £. 9.390.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno tre del
mese di agosto.=====

Il sottoscritto dott.ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori :

VISTO il contratto n° 5310 del 20.4.70 reg. a Brin-
disi il 27.4.70 al n° 780 Mod. I ;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.70 che
fissava per il giorno 12.5.70 il termine per
l'ultimazione dei lavoti ;

VISTO la perizia suppletiva in data 11.11.70 ;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.4.71;

VISTO la Provveditoriale n° 7525 del 1.4.71 che ap-
prova la perizia suppletiva ;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 8.5
71 che fissa il termine per l'ultimazione dei
lavori al 4.6.71; *****

VISTO l'ordine del servizio n° 1 del 10.5.71 che
proroga il termine per la ultimazione al
3.8.71

ha proceduto, in contraddittorio con l'impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde costatare l'av-
venuta ultimazione, come infatti in data odierna si
è constatato, nei termini contrattuali, = ==
Pertanto si redige il verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto .=====

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO (dott. ing. G. ROMA)
Il Presidente

P. La Ferla

(G. Roma)