

/4.6-52

PROT. N. 4633



aff. I. A. C. P. per le motivazioni.
[Signature]

On. ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI PER LA
PROVINCIA DI BRINDISI

STAZIONE APPALTANTE DELLA GESTIONE I.N.A. CASA

BRINDISI

Oggetto: Lavori di costruzione case per lavoratori
in Brindisi al Rione Commenda.
Piano accelleramento invernale 1° Lotto
Cantiere 3083 - Domanda di proroga.

La sottoscritta Impresa ALBERTO ANTONUCCI, as=
suntrice dei lavori in oggetto, dovrebbe dare ulti=
mati i lavori stessi per il giorno 19 giugno 1952,
Ciò non le è possibile per ragioni indipendenti dal
la propria volontà e cioè :

- a) la inclemenza del tempo della decorsa invernata
che non ha dato possibilità di sviluppare i lavori
con il ritmo dovuto;
- b) le continue piogge che hanno impregnato il ru=
stico delle costruzioni non hanno consentito di ese=
guire i lavori di intonaco interno ed esterno, le
pavimentazioni, le verniciature ed i lavori di ri=
finitura in genere.

Per quanto sopra la sottoscritta Impresa rivol=
ge rispettosa domanda a codesto On. Istituto, affin=
chè voglia compiacersi di concederle una proroga
per la consegna dei lavori di 120 giorni.

Nella certezza di tanto ottenere distintamen=
te ossequia e si professa

Brindisi, li 3 giugno 1952

L'IMPRESA

Antonucci Albert