

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- Legge 5/8/78 n. 457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1.

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana
alloggi n. 60.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3/4 19 85

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6111 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/1985 al
n. 4423 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		2.194.087.500=	Data della consegna . . .	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5.66 per cento . . . L.		2.069.902.148=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	16/5/84
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	7/9/85
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	124
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	= =
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	9/1/86
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» . . . »		Giorni impiegati in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	6	-Scavo di terreno veg.	mc. 2.000=	4.500=	£.	9.000.000=
2	62	-Cls magro a kg. 150	" 500=	49.000=	"	24.500.000=
3	59	-Cls per fond. Rbk 200	" 1.400=	92.300=	"	129.220.000=
4	64	-Ferro per c.a.	kg. 80.000=	980=	"	78.400.000=
5	16	-Vespaio	mc. 350=	14.100=	"	4.935.000=
		SOMMANO I LAVORI A MISURA				£. 246.055.000=
		LAVORI A FORFAIT				
6	6/1D	-Strutt. in elevazione 32%				
		80% X 32% X 1.804.275.000			£.	461.894.400=
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				£. 461.894.400=
		TOTALE				£. 707.949.400=
		A detrarre il ribasso d'asta del 5.66%			"	40.069.936=
		RESTANO NETTE				£. 667.879.464=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				

