

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cant.17001
Coop. MINERVA - Impianto di riscaldamento -

Impresa PECERE Demenico - OSTUNI

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 18.5. 19⁶²

CONTRATTO in data 12.8.1961 n°3696 ===== reg. a Brindisi il
25.8.1961 al n.328 Mod.I

data		N.		
Importo del progetto	L.	2.160.000.=	Data della consegna	20.3.1962
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del per cento			Data dell'incominciamento dei lavori	20.3.1962
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18.5.1962
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia >		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >		> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT:</u>				
1	3	Contratto di appalto materiali a piè d'opera 20% x 2.160.000.=			648.000.=	
2	3	Contratto di appalto Avanzamento lavori 30% x 2.160.000.=			648.000.=	
3	3	Contratto di appalto Ultimazione lavori 20% x 2.160.000.=			432.000.=	
4	3	Contratto di appalto saldo lavori 20% x 2.160.000.=			432.000.=	
		TOTALE			2.160.000.=	
		a cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti:				
		n°1 del 3.4.1962	L.	570.000.=		
		" 2 " 19.1.1963	"	970.000.=		
		Somma acconti			1.540.000.=	
		Resta il credito netto dell'Impresa in L.			620.000.=	
		(dicensi Lire seicentoventimila)				
		BRINDISI, 11 19.1.1963				
		L'IMPRESA <i>per Donnan</i>				
		LA DIREZIONE DEI LAVORI <i>Stadione</i>				