

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per Lavoratori in Fasano - prat.n.26084

CANTIERE 15633

Impresa CARPARELLI NICOLA

8° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 LUGLIO 19 60

CONTRATTO in data 5/8/1959, n.2125 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il 7/8/1959
al n.280 mod.I vol.114.=

data _____ N. _____

Importo del progetto	a base d'asta	L.	62.319.045,=	Data della consegna	14/9/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,50</u> per cento			60.137.878,=	Data dell'incominciamento dei lavori	14/9/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/9/1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	100,=	600,=	60.000,=	
2	6	" " roccia "	350,=	1500,=	525.000,=	
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	284,80	6200,=	1.765.760,=	
4	1	Scavo di fondaz.terra "	119,33	800,=	95.464,=	
5	5	Idem di roccia "	397,96	1800,=	716.328,=	
		Sommario lavori a misura				3.162.552,=
6	11	C.S.A. - Rustico:				
		100% x48% x58.568.925			28.113.084,=	
7	"	" - Tramezzi e intonaci				
		93% x8% x58.568.925			4.357.528,02	
8	"	" - Pavimenti e rivestimenti:				
		98% x10% x58.568.925			5.739.754,65	
9	"	" - Impianti:				
		95% x9% x58.568.925			5.007.643,09	
10	"	" - Completamento fabbricato:				
		95% x7% x58.568.925			3.894.833,51	
11	"	" - Ringhiere:				
		60% x6% x58.568.925			2.108.481,30	
12	"	" - Infissi;				
		80% x2% x58.568.925			5.622.616,80	
		Sommario lavori a forfait				54.843.941,37
		Totale lavori a misura e a forfait				58.006.493,37
		A dedurre il ribasso del 3,50%				2.030.227,27
		RESTANO NETTE LIRE				55.976.266,10
Visto:		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott.Ing. Olindo Angelini)				
		inf. Olindo Angelini				
Visto:		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				
		inf. Ubaldo G. VALLARINO				

