

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PRATICA 26083

Lavori di COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA PER CONTO DELLA GESTIONE
INA-CASA. COMUNE DI Ceglie Messapica - Via Carducci

Impresa SARDELLA LUIGI

STATO ^(a) SECONDO dei lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 19 58

CONTRATTO in data 1 agosto 1957 ^{n° 1543} approvato reg. a Brindisi

il 12-8-1957 al n° 319 mod. I Vol. 110

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		26.500.000 =	Data della consegna .	7/8/1957
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,62</u> per cento		25.010.400 =	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	10/9/1957
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .			Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	9/8/1957
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevis. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento in mat. di qualsiasi natura, ecc. mc.	91 15	600	54.690 =	
2	42	Scavo di sbancamento in roccia calcarea, ecc. mc.	516 51	1.500	774.765 =	
3	38	Sca-vo di ma-terie in sezio- ne ristretta, ecc. mc.	70 36	800	56.288 =	
4	41	Scavo di roccia calcarea in sezione ristretta, ecc. mc.	23 45	1.800	42.210 =	
5	47	Calcestruzzo dosato a ql. 2,00 di cemento, ecc. mc.	35 96	6.200	218.612 =	
6	71	Stratificazione di asfalto orizzontale e vert. ecc. mq.	259 74	480	124.675 20	
		Sommano lavori a misura				1.271.240,20
		B) - LAVORI A FORFAIT				
7	11	Cap. Spec. Rustico 0,40x0,48x23.745.361			4.559.109,31	
8	11	Cap. Spec. Rustico 0,27x0,48x23.745.361			3.077.398,78	
		Sommano lavori a forfait				7.636.508,09
		Sommano lavori a misura e a forfait				8.907.748,29
		a dedurre il ribasso in ragione del 5,62%				500.615,46
		Restano al netto Lire				8.407.132,83
		Ceglie Messapica, 30/1/1958				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO				
		Visto: IL PRESIDENTE				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				