

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Quartierino Commenda Ovest - Cant. 11250
Impresa S.r.l. Le Generali Costruzioni -

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26-1 1959

CONTRATTO in data 24-3-1958 n. 1694 approvato reg. e Brindisi
d. 10-4-1958 al n. 1647 mod. II vol. III

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	106.100.000	Data della consegna	5-5-1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,22 per cento		87.440.472	Data dell'incominciamento dei lavori	5-5-1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		12.860.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30-4-1959
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
						55.912.754,01
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	37	Scavo di sbancamento mc	963 94	600	578.364 2	-
2	38	" " fondazione "	1.372 95	800	1.098.360 2	-
3	90	Calcestruzzo a Kg. 150 "	358 93	5700	2.045.901 2	-
4	46	" " " 300 "	382 96	10.000	3.829.600 2	-
19/1	5	Ferro omogeneo Kg	30.898 81	130	4.016.845 30	3.898,81 506.845,30
19/1	6	Sbiancate di malte mc	539 58	110	59.353 80	
19/1	7	Asfalto "	539 58	450	242.811 2	
19/1	8	Minerale tutte truf mc	65 58	4500	295.110 2	
19/1	9	" truf da cm. 20 mc	75 61	1075	81.280 75	
19/1	10	Vespajo mc	145 37	900	130.833 2	
19/1	11	Restituito di cm. mc	581 47	650	377.955 50	
		<u>Sommario lavori a misura</u>				12.756.414 35
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
24/1	12	M.C.S.A. - Rustico : $95\% \times 48\% \times 81.074.709$	51	1.945.793,01	36.970.067 30	88.137.543 11
24/1	13	- Tramezz : $65\% \times 8\% \times 81.074.709$	15%	972.896 50	13.891.586 03	4.215.884 86
24/1	14	- Inf. m. : $55\% \times 12\% \times 81.074.709$	10%	972.896 51	16.323.827 30	5.350.930 79
24/1	15	- Pavimento : $40\% \times 10\% \times 81.074.709$	20%	1.621.494,18	1.621.494 18	3.242.988 36
24/1	16	- Intonaco esterno e ringhiere :				
24/1	17	- " 12% x 6% x 81.074.709	-	-	583.737 90	
24/1	17	- Semplici : $35\% \times 9\% \times 81.074.709$	35%	2.553.853,33	2.189.017 14	2.553.853 33
24/1	18	- Completamento : $20\% \times 7\% \times 81.074.709$	20%	1.135.045,93	1.135.045 93	52.714.775 78
		<u>Sommario lavori a forfait</u>			54.052.508 47	53.882.251 54
		<u>Totale lavori a misura e a forfait</u>			66.808.922 82	5.471.400 43
		<u>e dedurre il ribasso del 6,22%</u>			4.155.515 2	4.072.308 03
		<u>restano nella lire</u>				61.398.882 10
						62.653.407 82
		Il Direttore dei lavori (Dott. Ing. Pasquale Lauplotti.)				
		Visto : Il Direttore Tecnico				
		Visto : Il Presidente				