

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN FASANO-CANT. 15633

SISTEMAZIONE ESTERNA E ATTREZZATURA AREA

Impresa CARPARELLI NICOLA - FASANO -

1° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 23 - 12 1960

PRINCIPALE

CONTRATTO in data 5/8/1959 n° 2125 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il

7/8/1959 al n° 280 mod. I - Vol. 114

CONTRATTO ESTENSIVO in data 29/9/1960 ^{N° 3334} ~~reg.~~ a Brindisi il 15/10/1960

data al n° 678 mod. I - vol. 116

Importo del progetto	L.		Data della consegna	<u>7/11/1960</u>
Importo del <u>estensivo</u> contratto, depurato dal ribasso in ragione del <u>3,50</u> per cento		<u>12.741.400,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>7/11/1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>4/ 2/1961</u>
del quale impegnato			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »			» » in meno	
» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra mc.	70	800	56.000,=	
2	2	" " svuotamento "	500	600	300.000,=	
3	6	" " " roccia "	100	1500	150.000,=	
4	52	Cordone ml.	320	900	288.000,=	
5	53	Basole mq.	90	1500	135.000,=	
6	11	Cordoncini ml.	500	750	375.000,=	
7	22	Calcestruzzo a Kg.200 mc.	160	6200	992.000,=	
8	29	Massetto mq.	1700	370	629.000,=	
9	36	Pietrini "	1700	780	1.326.000,=	
10	19	Muratura tufo cm.20 "	100	1075	107.500,=	
11	11	" tutta carparo mc.	120	7700	924.000,=	
12	59	Tubaz.cem.amianto Ø 150 ml.	190	950	180.500,=	
13	92	Pozzetti con sifone mc.	8	6500	52.000,=	
14	93	" d'ispezione "	8	1500	12.000,=	
15	12	Muratura tutta tufo mc.	8	4500	36.000,=	
SOMMANO.....				£.5.563.000,=		
a dedurre il ribasso del 3,50%.....				" 194.705,=		
RESTANO.....				£.5.368.295,=		
Fasano, li 23 dicembre 1960						
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Olindo Angelini) <i>O. Angelini</i>						
VISTO: IL DIRETTORE TECNICO (Dott.Ing.Giovanni Roma) <i>[Signature]</i>						
VISTO: IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo G. Vallarino) <i>[Signature]</i>						

