

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(GESTIONE CASE PER LAVORATORI)

oooooooooooooooooooo

Lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal)
in Brindisi al quartiere S. Elia - Lotto B - P.I. n°
1312 - Cant. 3212 - Legge 14/2/1963 n° 60
Contratto 18/10/1972 n° 5576 di rep.
IMPRESA: Vittorio PAMPO - Lecce -

oooooooooooooooooooo

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantatre il giorno dieci del
mese di dicembre.

Il Sottoscritto Dott. Ing. PierFrancesco PINTO Diret-
tore dei lavori:

Visto il contratto 18/10/1972 di rep. registrato in
Brindisi il 24/10/72 al n°2217 Mod. 1;

Visto il verbale di consegna e in data 16/8/1972;

Visto il verbale di ripresa parziale dei lavori del-
l' 11/12/1972;

Visto l'ordine di servizio n°2 del 19/7/1973 per la
ripresa totale dei lavori;

Visto il verbale di sospensione n°2 del 30 ott. 1973;

Considerato che sono cessate le cause della sospen-
sione dei lavori del 30 ott. 1973

./.

O R D I N A

all' Impresa Vittorio PAMPO, assuntrice dell' appalto in argomento, la ripresa dei lavori da oggi dieci dicembre 1973. Pertanto: considerato che con il verbale di ripresa n°1 si ordinava la ripresa parziale dei lavori in quanto le palazzine "C" e "D" erano interessate a varianti progettuali -

- che con lo stesso verbale il termine utile contrattuale restava fissato al 29 del mese di maggio 1974

-chee l' ordine di servizio n°2 ordinava la ripresa totale dei lavori il 19 luglio 1973 con una durata della parzializzazione di 331 giorni

-chee il rallentamento alla esecuzione dei lavori alle palazzine "C" e "D" e' valutabile nel 50°/° della durata parziale stessa, ovvero in 165 gg, per cui il nuovo termine utile viene protratto al 10 novembre 1974

- che con il presente verbale si riprendono i lavori dopo una interruzione di 41 gg. per piogge che hanno reso imprecabile il cantiere

il termine utile per l' ultimazione dei lavori resta pertanto fissato al 21 (ventuno) dicembre 1974.

L' Impresa per quanto sopra ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi restando ancora disponibili 350

(trecentocinquanta) giorni al completamento dei lavori.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Vittorio PAMPO)

(Dott. Ing. PierFrancesco PINTO)

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Ing. Antonio LONGO)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHIETTO)

