

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-

Vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 - N. 865 -

"C A N A L E B"

IMPRESA : VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell' aumento

d'asta del 58,20%..... L.112.068.880

CONTRATTO: N.5692 del 24/II/1975 reg. a Brindisi il

2/12/1975 al n.4333 Mod.I -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasette il giorno diciassette del mese di febbraio in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al

Signor Vito Pati, titolare dell'Impresa:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 5/6/1975 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 29/5/1976;

- visto il verbale di sospensione n.1 in data 9/6/75;

- visto il verbale di ripresa n.1 in data 14/7/76

che fissava l'ultimazione dei lavori per il 4/7/77;

- visto il verbale di sospensione n.2 in data 8/10/76;

- Considerato che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori; Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 13 novembre 1977/-

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Vito Pati) (Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

Vito Pati



VISTO : IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo

VISTO IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)



Raffaele Fischetto