

7/d

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin

disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/1

Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60

Cantiere n° 3150/BR.

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... £. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 22.293.310.=

3° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 12.165.048.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 12.541.061.=

5° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 57.313.676.=

6° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36%..... " 59.826.310,20.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentosessantasei il giorno uno del mese di marzo nel Cantiere dei Lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in rappresentanza dell'Impresa, =

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO IL VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1 in data 19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 2 in data 2. maggio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 approvata con Delibera Consiliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo n° 5595 in data 30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838 Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei

lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 19.7.1973 approvata con Delibera Consiliare n° 419 dell'8.11.1973;

VISTO l'art. 5 del 2° Atto Aggiuntivo n° 5604 in data 10.12.1973, registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod.1 che proroga di giorni venti l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30.10.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 31.10.1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2462 del 4.4.1975 nell'importo netto di L. 12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26

marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2461

in data 4.4.1975 nell'importo detto di £. 12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26

marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare n° 2460

in data 4.4.1975 nell'importo netto di £. 57.313.676;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 in data

5.4.1975;

VISTO l'art. 5 dell'atto aggiuntivo n° 5667 in data

10.9.1975 registrato a Brindisi l'11.9.1975 al n° 8887

Mod. I, che proroga di gg. 60 l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga n° 3 in data 12.9.1975 che

fissa la data per la ultimazione dei lavori al 17.12.1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 4 in

data 25.11.1975;

VISTO la perizia suppletiva in data 16.2.1976 dell'im-

porto netto di £. 59.826.310,20;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2599 in data 27.2.1976 che

approva la suddetta perizia nell'importo netto di lire

59.826.310,20;

CONSIDERATO CHE sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che

i lavori medesimi si possono riprendere;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare

in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avve-

nuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 23 (ventitre) per cui l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 23 marzo 1976. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L' Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

