

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Cisternino

cantiere 7083 - Pratica 13041

Impresa Schiavone Samuele fu Luca

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** **19** **23 marzo** **54**

CONTRATTO in data 3/10/1953 n. 846 approvato reg. a Brindisi il
14/10/1953 al n. 487 mod. I vol. 103

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	19.902.925	Data della consegna	19/10/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,60</u> per cento		19.783.507	Data dell'incominciamento dei lavori	19/10/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	13/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di terra per sbanc.mc.	65 93	550 =	36:261 50	
2	38	" " " " fond. "	117 02	780 =	91.275 60	
3	42	" " roccia " sbanc."	310 49	1500 =	465.735 =	
4	47	Calcestruzzo a 200 "	99 29	5900 =	585.811 =	
5	46	" " 300 "	253	8600 =	21.758 =	
		sommano lavori a misura				1.200.841 10
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	Cap.Spec.Rustico				
		26°/°x48°/°x18.639.314				2.326.186 38
		Sommano lavori a misura e forfait				3.527.027 48
		a dedurre il ribasso del 0,60°/°				21.162 16
		Restano nette lire				3.505.865 32
						=====
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com.te Danilo Vallerone)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Signature]</i>				