

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura area alle Case per Lavoratori

in CEGLIE MESSAPICO - CANTIERE 18914-E

Impresa CARDONE VINCENZO - Ostuni

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 AGOSTO 19 65

CONTRATTO in data approvato

data N.

Importo del progetto a. based'asta L.	37.200.000 =	Data della consegna	27/2/1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,85 per cento	35.395.800 =	Data dell'incominciamento dei lavori	27/2/1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	3.150.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	26/8/1965
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		» » meno	
TOTALE somma impegnata L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo sbancamento terra mc.	772,29	1200,=	926.748,=	14.292.000,=
2	2	" " " roccia "	605,02	5300,=	3.206.606,=	
3	3	Formazione di rilevati "	4087,99	1000,=	4.087.990,=	
4	4	Scavo di terra in sezione "	490,=	1700,=	833.000,=	
5	5	Calcestruzzo a Kg.150 "	490,=	8100,=	3.969.000,=	
6	6	Muratura tutta tufo "	450,=	6600,=	2.970.000,=	
7	18	Cordoni calcarei ml.	800,=	2800,=	2.240.000,=	
8	20	Zanelle mq.	320,=	3000,=	960.000,=	
9	7	Scavo ristretto in roccia mc.	106,=	6600,=	699.600,=	
10	8	Calcestruzzo a Kg.300 "	5,=	17500,=	87.500,=	
S O M M A N O					£.	19.980.444,=
a dedurre il ribasso d'asta 4,85% "						969.051,54
R E S T A N O					£.	19.011.392,46

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Gr. Vic. Com/te U. G. VALLARINO)