

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA

- B A R I -

(Legge 4 novembre 1963 n.1460)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI NEL COMUNE DI FASANO(BR) -
12° E 13° LOTTO A RISCATTO -

R E L A Z I O N E

DI COLLAUDO ACCLARANTE I RAPPORTI TRA L'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI DI BRINDISI E LO STATO

PREMESSO:

- Che il Ministero dei Lavori Pubblici ha concesso ai sensi della Legge 4/11/1963, N.1460 un contributo costante per 35 anni nella misura del 4% sulla spesa di £.85.000.000 prevista per i lavori di costruzione di case popolari nel Comune di FASANO - giusta decreto provveditoriale in data 2/10/1967 n.26683 -
- Che il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi fu approvato con D.P. n.26683 in data 2/10/1967;
- Che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, l'I.A.C.P. di Brindisi ha contratto un mutuo con la Cassa DD.PP. per l'importo di £.85.000.000, estinguibile in 35 annualità al saggio del 5,50%;
- Che il mutuo sopra menzionato, come innanzi specificato, é assistito dal contributo da parte dello Stato, ai sensi della legge 4/11/1963, n.1460;
- Che i lavori in oggetto indicati ed afferenti le opere murarie, a seguito di licitazione privata esperita dall'I.A.C.P. di Brindisi, furono aggiudicati all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo da Fasano, con il ribasso del 6,47%;

- Che i lavori di cui trattasi, affidati all'Impresa sopra citata con contratto 30/8/1968 e consegnati il 19/10/1968, sono stati dichiarati ultimati il 23/5/1970;
- Che con nota n.26632 in data 2/9/1971 del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, venne incaricato del collaudo il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni NICOTERA - Ispettore Generale del Genio Civile -
- Che in data 9/11/1971 i lavori in parola vennero collaudati e in data 13/11/1971 venne rilasciato il relativo certificato di collaudo.

A C C E R T A T O

- Che l'opera costruita corrisponde alle previsioni di progetto;
- Che le spese afferenti alla realizzazione dei lavori sopra citati consistono:

1) - Lavori affidati all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo da Fasano in base a contratto 30/8/1968, eseguiti in (giusta atto unico di collaudo) rilasciato dallo scrivente il 13 novembre 1971:	
Lire	£. 66.761.462,82
2) - Per fattura in data 22/12/1970 da pagarsi alla Impresa Schiavone Lorenzo per lavori di integ- giatura plastica -	" 1.659.244,80
3) - Per spese generali -	" 3.636.000,00
S O M M A N O.....	£. 72.050.707,62

- Che il confronto tra le spese autorizzate e quelle effettivamente eseguite dà il seguente risultato:

1) - Spesa autorizzata.....	£. 85.000.000,00
2) - Spese effettuate.....	" 72.050.707,62
DIFFERENZA IN MENO	£. 12.949.292,38

Che l'I.A.C.P. di Brindisi ha chiesto di lasciare a disposizione per eventuale revisione di prezzi, nonché per sopperire alla richiesta avanzata dagli assegnatari per l'installazione di impianti di autoclave e di riscaldamento.

S I D I C H I A R A

- Che la concessione del contributo fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici all'I.A.C.P. di Brindisi per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di case popolari nel Comune di Fasano(BR) ha avuto effettiva realizzazione in conformità del progetto approvato con i decreti anzicitati e se ne determina la spesa complessiva in £.72.050.707,82 costituita come sopra specificato.

Dopo quanto sopra premesso, si dichiara che la spesa complessiva di £.72.050.707,62 é ammissibile al beneficio di legge nei riguardi del concesso contributo. -

BARI, li 15 novembre 1971

IL COLLAUDATORE
(Isp. Gen. Giovanni NICOTERA)

