

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

I . N . A . - C A S A

CANTIERE n°1083

Lavori di costruzione di Case per lavoratori nel Comune di
CISTERNINO

Impresa Cooperativa "I.C.I.A.", da Fasano (Brindisi)

4° STATO^(a) avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26 Gennaio 1951

CONTRATTO in data 20 maggio 1950 approvato n° 208 di Rep.

Registrato a Brindisi il 27/5/1950 n° 1872 - Vol. 97 - Mod. I

data N

Importo del progetto	L.	22.200.000	Data della consegna	22/5/950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,61</u> per cento	,	19.980.000	Data dell'incominciamento dei lavori	23/5/950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21/5/951
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	Ilavori rimasero sospesi o prorogati per	//
	» mag. lavori imprevisibili	,	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	//
	» lavori ad economia	,	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.	,	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA =====				
1	1	Scavo di sban-cemento ecc.	117 22	480 =	56.265,60	
2	2	Scavo di terreno ecc.	12 37	650 =	8.040,50	
3	4	Scavo di roccia copatta ecc.	57 36	1400 =	80.304 =	
4	6	Muratura di pietrame calcareo in elevazione ecc.	194 07	3700 =	718.059 =	
5	7	Idem a doppia faccia vista	116 42	4900 =	570.458 =	
6	10	Muratura tutto tufo e malta comune ecc.	1054 78	4000 =	4.219.120 =	
7	11	Idem da cm.10 ecc.	180 23	520 =	93.719,60	
8	13	Idem da cm.20 ecc.	408 36	900 =	367.524 =	
9	14	Idem da cm.30 ecc.	279 62	1300 =	363.506 =	
10	15	Calcestruzzo dosato a Kg.300	27 16	7500 =	203.700 =	
11	16	Idem dosato a Kg.200 ecc.	158 31	4900 =	775.719 =	
12	17	Ferro omogeneo in opera ecc.	2010 81	110 =	221.189,10	
13	19	Solaio misto a camera d'aria di altezza cm.35 ecc.	308 88	4200 =	1.297.296 =	
14	20	Solaio del tipo misto in ope- ra costituito da travi di ce- mento-laterizi ecc.	883 61	2900 =	2.562.469 =	
15	33	Pavimento in battuto di cemen.	192 24	450 =	86.508 =	
16	35	Rampe di scale e pianerottoli	115 62	1900 =	219.678 =	
17	84	Costruzione di vaschette por- taffiori	71 60	1000 =	71.600 =	
18	94	Vespaio formato con pietrame calcareo ben disposto ecc.	223 74	750 =	167.805 =	12.082.960,80
Sommano i lavori a misura						L. 12.082.960,80
Deducesi il ribasso d'asta del 10%						" 1.208.296,08
Resta il credito liquido dell'Impresa						L. 10.874.664,72
CISTERNINO, li 31 Gennaio 1951.						=====
IL PRESIDENTE					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
(Com. Ubaldo Vallari)					ing. Michele Altadonna	