

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44
Vani convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5
8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M.s.r.l. -Bari-

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO in data 27/12/1982 rep. 6055, reg. a Brin-
disi il 28/12/82 al n. 5964 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 15(quin-
dici) del mese di Marzo in Brindisi il sottoscritto

Dott.Ing.Antonio LONGO Direttore dei Lavori in ogget-

to, alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO, in

(rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M.s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 5/
5/1982;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/2/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/1/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 24/8/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 6/11/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 1/12/1983;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori,


ORDINA che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 71 (settantuno) giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 24 Maggio 1984.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

