

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori tipo B in Brindisi

Rione Perrino cat. 7084 - pratica 13034

Impresa Piccinni Antonio fu Filippo

6° STATO ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 54
13 maggio

CONTRATTO in data 13/7/1953 n. 843 approvato reg. Brindisi 11
15/7/1953 al n. 73 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	20.510.000	Data della consegna	17/5/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,10 per cento		19.874.190	Data dell'incominciamento dei lavori	16/7/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/7/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	252 56	780 =	196.996 80	
2	47	Calcestruzzo a 200 "	270 62	5.900 =	1.598.428 =	
		sommario lavori a misura				1.795.424 80
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico 48°/°x18.209.002			8.740.320 96	
4	11	Cap.Spec.Tramezzi-intonaci 80°/°x8°/°x18.209.002			1.165.376 12	
5	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanitario 90°/°x9°/°x18.209.002			1.474.929 16	
6	11	Cap.Spec.Pavimenti -opere in marmo rivestimenti 85°/°x10°/°x18.209.002			1.547.765 17	
7	11	Cap.Spec.Infissi 80°/°x12°/°x18.209.002			1.748.064 19	
8	11	Cap.Spec.Ringhiere 30°/°x6°/°x18.209.002			327.762 03	
		sommario lavori a forfait				15.004.217 63
		totale lavori a misura e forfait				16.799.642 43
		a dedurre il ribasso del 3,100/o				520.788 91
		restano nette lire				16.278.853 52
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (E. M. L. Ubaldo Vallerino)					IL DIRETTORE DEI LAVORI [Signature]	