

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in S. Pietro Vernotico
alla Via Circonvallazione per Lecce - cantiere n.12190

Impresa La Generale Costruzioni - Brindisi

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 febbraio 1960

CONTRATTO in data 3/7/1959, n.1797 approvato reg. a Brindisi il 7/7/1959
al n.31 mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>34.577.000</u>	Data della consegna	<u>8/6/1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,60</u> per cento		<u>28.538.200</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>8/6/1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>4.700.000</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>3/6/1960</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo a sez.ristretta mc.	427 44	800=	341.952 =	
2	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	573 30	6.200 =	3.554.460 =	
3	70	Spianata di malta mq.	270 =	110 =	29.700 =	
4	71	Stratific.asfalto "	270 =	450 =	121.500 =	
		sommario lavori a misura				4.047.612
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	C.S.A.-Rustico: 98%x48%x23.542.634			11.074.455 03	
6	"	" - Tramezzi: 80%x8%x23.542.634			1.506.728 58	
7	"	" - Infissi: 80%x12%x23.542.634			2.260.092 86	
8	"	" - Pavimenti e rivestimenti: 75%x10%x23.542.634			1.765.697 55	
9	"	" - Intonaco esterno-vernici.ringhiere,ecc. 20%x6%x23.542.634			282.511 61	
10	"	" - Completamento fabbricato: 60%x7%x23.542.634			988.790 63	
11	"	" - Impianti: 50%x9%x23.542.634			1.059.418 53	
		sommario lavori a forfait				18.937.694 7
		sommario lavori a misura e forfait				22.985.306 7
		a dedurre il ribasso del 2,60%				597.617 9
		restano nette Lire				22.387.688 8
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)		(Dott.Ing.Pietro CARBONARA)				
		Visto: IL PRESIDENTE				
		(Comm. Comm. Ubaldo VALLARINO)				

