

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

===

Lavori di costruzione di case popolari in Mesagne

Impresa: Ing. Maggi Luigi di Giuseppe

Importo a base d'asta L. 28.100.000

" al netto del ribasso di

asta del 0,30% " 28.015.700

===

RELAZIONE

di accompagnamento allo stato finale

===

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di due fabbricati di case popolari in Mesagne.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto in data Settembre 1952 redatto dall' Ing. Giovanni ROMA dell' importo complessivo di L.30.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta L. 28.100.000

b) somme a disposizione dell' Ammini-

strazione (comprendenti L.500.000

per allacci acqua, luce e fognatura,

e L.1.400.000 per spese generali)" 1.900.000

Totale

L. 30.000.000

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con nota

Ministeriale 9/3/1953 n.430.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Ing. Luigi Maggi di Giuseppe con contratt. n. 885 in data 12/5/1954 reg. a Brindisi il 24/5/1954 al n. 1811 mod. I vol. 104 con il ribasso d'asta del 30%.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 26 maggio 1954; poichè l'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 25/5/1955. =

Senonchè per effetto dell'ordinanza del Presidente dell'Istituto in data 10/5/1955 i lavori furono sospesi come da verbale in pari data.

Con verbale del 18/8/1955 i lavori venivano ripresi e la nuova scadenza veniva fissata al giorno 16/8/1955.

In data 16/8/1955, in effetti, venne redatto il verbale di ultimazione definitiva dei lavori. =

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

col contratto principale L. 28.015.700

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori. =

- ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l' INAIL di Brindisi mediante polizza 4785/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE DELL' IMPRESA: Il conto finale della Impresa ammonta al netto del ribasso del 0,30%
a L. 28.014.825,03

da cui deducendo gli acconti corri-

- spostati all' Impresa:

n.1 13/7/954 L. 3.000.000

n.2 9/8/1954 " 3.400.000

n.3 13/9/954 " 4.400.000

n.4 6/11/1954 " 3.050.000

n.5 15/1/1955 " 3.000.000

n.6 8/4/955 " 3.100.000

n.7 10/5/955 " 3.000.000

n.8 16/8/955 " 2.580.000

sommano deduzioni L. 25.530.000,00

resta il credito netto dell' Impresa 2.484.825,03

Detto conto finale e' stato regolarmente firmato dall' Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree o stabili, ecc., non si e' proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall' art. 350 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all' art. 350 della Legge sui LL.PP.

EPOCA DI COLLAUDO. A terminidell' art.15 del Capito-
lato il collaudo dovra' aver luogo entro mesi Sei
dalla data del conto finale e cioè entro il 28/7/956.

LIBERTA' DI CREDITO. Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. I lavori eseguiti
dall' Impresa comprendono, scavi, murature, solai, coper-
ture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, .
verniciature e tinteggiature, impianto idrico, sani-
tario e di fognatura.=

Brindisi, 28/1/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

