

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

CAROVIGNO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965

Impresa Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4.5. 19 66

CONTRATTO in data 29.9.1965 n°4643 approvato registrato a Brindisi il 6.10.1965
al n°1897 Mod.I

data N.....

Importo del progetto	a base d'asta	L.	97.250.000.=	Data della consegna	9.10.1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,97</u> per cento			93.389.175.=	Data dell'incominciamento dei lavori	9.10.1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			8.750.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	3.10.1966
del quale impegnato	Per espropriazione L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		1.000.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		1.915.000.=		
	» sorveglianza e dir. »		5/835.000.=	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			8.750.000.=	meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	307,38	1200.=	368/856.=	
2	7	" " roccia "	125,34	4200.=	526.428.=	
3	32	Calcestruzzo a kg.200 "	467,83	8500.=	3.976.555.=	
SOMMAIO LAVORI A MISURA						4.871.839.=
B) LAVORI A FORFALT:						
4	11	C.S.A. - Rustico:				
		mc. 11.500 x 48%	mc. 5520.=	6375.=	35.190.000.=	
5	"	Trazze ed intonaci:				
		mc. 3.500 x 8%	" 280.=	6375.=	1.785.000.=	
6	"	Pavimenti e rivestimenti:				
		mc. 5.680 x 10%	" 568.=	6375.=	3.621.000.=	
7	"	Impianti:				
		mc. 1.500 x 9%	" 135.=	6375.=	860.625.=	
8	"	Infissi:				
		mc. 6.000 x 12%	" 720.=	6375.=	4/590.000.=	
9	"	Ringhiere:				
		mc. 1.800 x 6%	" 108.=	6375.=	688.500.=	
SOMMAIO LAVORI A FORFALT						46.735.125.=
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFALT						51.606.964.=
di dedurre il ribasso d'asta del 3,97%						2.048.796,47
RESTANO NETTE LINE.....L.						49.558.167,53
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni ROMA)						
Visto: IL PRESIDENTE (Ufficiale U.C. VALLARINO)						