

Tucci

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

I.A.C.P.
BRINDISI
Prot. N. 10583
Data 28 LUG 2008

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio I.A.C.P. nel comune di Brindisi –
Rione S.Elia Lotto C3-C5, via Caduti di Via Fani – P.zza Raffello.

IMPRESA: A.T.I. LAGALLA Mario-TELENA s.r.l.

CONTRATTO: del 30.01.2008 rep. n. 7814 reg. a Brindisi al n. 516 serie III del
01.02.2008

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 172 del D.P.R. 554/1999)

L'anno duemilaotto il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio il sottoscritto Arch.

Vito Gianluca TUCCI, Direttore dei Lavori suddetti;

- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 18/12/2007 per cui i lavori dovranno essere ultimati il 14/06/2008,

- **VISTA** la proroga di giorni 30 (trenta) che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori in data 14/07/2008, concessa per il ritardo degli allacci di cantiere che non hanno consentito la regolarità delle lavorazioni,
in seguito ad avviso dato all'appaltatore, con nota del 14.07.2008 ed acquisito allo IACP al n. 9630 di prot. che si allega facendo parte integrante della presente, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno 14/07/2008

e quindi entro il termine contrattuale.


Inoltre a seguito della fornitura e la mancata posa in opera degli impianti e materiali segnalati nella suddetta nota dalla ditta appaltatrice questa D.L. si esprime favorevolmente e comunica che, ai sensi del DPR 554/99 art. 172 comma 2, si

assegna un termine perentorio di 60 giorni per il completamento e la sistemazione dell'infisso del vano scala, alcuni marmi lesionati non ancora sostituiti e la parte elettrica mancante di alcuni componenti, resta inteso che oltre a tali lavorazioni codesta ATI dovrà provvedere entro pari data, e quindi entro il 13.09.2008, alla posa in opera dei materiali di cui è custode e al completamento di quanto oggi accertato, provvedendo alla vigilanza del cantiere fino al collaudo tecnico amministrativo.

Resta inteso che la contabilità verrà redatta al termine fissato del 13.09.2008 e che il mancato termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, con le penali dovute, che accerti il completamento delle lavorazioni sopraindicate

L'Impresa

A.T.I. LAGALLA / Telena. s.r.l.



Il Direttore dei Lavori

Arch. Vito Gianluca TUCCI

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe De Angelis

