

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI - Cant. 17002-

Cooperativa "AZZURRA"

Impresa Geom. Antonio MORELLI - Trepuzzi (Lecce)

7° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 Febbraio 1962

CONTRATTO in data 8.6.1960 n°2285 ~~approvato~~ registrate a Brindisi il 21.6.1960 al n°2252 Mod. I Vol. 115 ed atto aggiuntive in data 26.6.1961

~~data~~ n°3678 registrate a Brindisi il 6.7.1961 al n°39 Mod. I -

Importo del progetto	a base d'asta	L.	31.370.000.==	Data della consegna	4.7.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,80 per cento			29.550.540.==	Data dell'incominciamento dei lavori	4.7.1960
Importo perizia suppl. al netto			2.796.233.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	28.6.1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				I lavori rimasero sospesi o prorogati per	gg. 60 gg. 172
del quale impegnato				sospesi per	15.2.1962
Per espropriazione	L.			per la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori impreved.				Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia				» » in meno	
» sorveglianza e dir.					
TOTALE somma impegnata	L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA:				
1	1	Scave fondazione terra mc.	290,99	800.=	232.792.=	
2	3	" " reccia "	131,74	1500.=	197.610.=	
3	112	Calcestruzzo a kg.150 "	59,84	5700.=	341.088.=	
4	21	" " " " 300 "	188,61	10000.=	1.886.100.=	
5	23	Ferre omogenee kg.	9966,45	130.=	1.295.638,50	
6	32	Stratif.asfalto mq.	663,61	800.=	530.888.=	
7	33	Marmette "	500,50	1100.=	100.120.=	
8	35	Tavelloni 30x30 "	399,76	2500.=	559.664.=	
9	70	Tubi ferre zincate ml.	112,95	700.=	79.065.=	
10	52	Cordeni "	134,16	900.=	120.744.=	
11	53	Zanelle mq.	55,87	1500.=	83.805.=	
12	NP2	Cordocini ml.	10,80	780.=	8.424.=	
13	29	Massette mq.	368,64	370.=	136.396,80	
14	36	Pietrini "	313,31	780.=	244.381,80	
15	37	Battute di cemento "	182,41	650.=	118.566,50	
16	33	Marmette "	12,93	1100.=	14.223.=	
17	35	Tavelloni 30x30 "	43,67	2500.=	109.175.=	
18	51	Trani cm.2 "	0,18	3800.=	684.=	
19	50	" cm.3 "	17,10	4200.=	71.820.=	
20	56	" cm.5 "	1,71	5000.=	8.550.=	
21	2	Scave di sbancamento mc.	137,76	600.=	82.656.=	
22	111	Vespaie "	110,21	1000.=	110.210.=	
23	22	Calcestruzzo a kg.200 "	6,60	6200.=	40.920.=	
24	12	Muratura tutta tufo "	35,54	4500.=	159.930.=	
25	10	" tufo e carpato "	11,48	5800.=	66.584.=	
26	19	" " cm.20 mq.	20,42	1075.=	21.951,50	
27	NP1	Zocchetto battiscopa ml.	301,89	450.=	135.850,50	
28	114	Impermeabilizzazione mq.	44,09	450.=	19.840,50	
29	60	Tubi Eternit Ø60 ml.	19,87	600.=	11.922.=	
30	58	" " Ø125 "	9,09	850.=	7.726,50	
31	59	" " Ø150 "	52,50	950.=	49.875.=	
		a riportare			6.847.181,60	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riperte:			6.847.181,60	
32	92	Pezzetti con sifone n°	4.=	6500.=	26.000.=	
33	93	" d'ispezione "	5.=	1500.=	7.500.=	
34	66	Tubi gros ceramico Ø120 ml.	2,95	:1500.=	4.425.=	
		Sommae lavori a misura				6.885.106,60
		<u>B) LAVORI A FORPAIT:</u>				
35	11CSA	- Rustico:				
		98% x 48% x 27.000.000.=			12.700.800.=	
36	"	- Tramezzi:				
		90% x 8% x 27.000.000.=			1.944.000.=	
37	"	- Pavimenti e rivestimenti:				
		85% x 10% x 27.000.000.=			2.295.000.=	
38	"	- Impianti:				
		90% x 9% x 27.000.000.=			2.187.000.=	
39	"	- Intenace esterne ecc.:				
		70% x 6% x 27.000.000.=			1.134.000.=	
40	"	- Completamente fabbricate:				
		80% x 7% x 27.000.000.=			1.512.000.=	
41	"	- Infissi:				
		70% x 12% x 27.000.000.=			2.268.000.=	
		Sommae lavori a forfait				24.040.800.=
		Totale lavori a misura ed a forfait				30.925.906,60
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,80%				1.793.702,60
		RESTANO NETTE LIRE				29.132.204,00
<u>V i s t o:</u> IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dett. Ing. Giovanni ROMA) LA DIREZIONE LAVORI <u>V i s t o:</u> IL PRESIDENTE Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)						

