

11

GESTIONE INA-CASA .

. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

. . . DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di miglioramento e ripristino alla palazzina
di Case per Lavoratori in BRINDISI - Rione Casale -
Cantiere n.2835 -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA

Importo perizia principale.....L.2.450.000.==

Importo perizia suppletiva....." 2.736.0000==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 25.3.1960 per l'ammon-
tare di L.2.450.000.==, redatto dall'Ufficio Tecnico
dell'Istituto Autonomo per Le Case Popolari della
Provincia di Brindisi ed approvato con telegramma
4327/GIO del 28.5.1960 e successiva nota numero
4327 dell'11 Gennaio 1961.==

PERIZIA SUPPLETIVA redatta in data 5.12.1960 dal-
l'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popo-
lari per la Provincia di Brindisi per l'importo di
L.3.000.000.= Tale perizia venne approvata dalla
Gestione INA-Casa con nota 4327 Rip.IV/4 del 16 No-
vembre 1961 per l'importo ridotto di L.2.736.650.==

SOMME AUTORIZZATE;

a) con perizia principale.....L.2.450.000.=
b) con perizia suppletiva....." 2.736.650.=
c) con mandato a sanatoria n°58379
del 9.10.1962....." 131.625.=
- - - - - TOTALE.....L.5.318.275.=

CONTRATTO PRINCIPALE in data 16.1.1962 registrato
a Brindisi il 3.2.1961 al n.2874 Mod.II con ^{il}quale
i lavori di che trattasi venivano affidati all'Im-
presa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Pro-
duzione e Lavoro - RAVENNA - per l'importo di Li-
re 2.450.000.=

CONTRATTO AGGIUNTIVO in data 30.11.1961 reg. a
Brindisi il 18.12.1961 al n.4174 Mod.II col quale
i lavori relativi venivano affidati alla stessa
Impresa per lo importo di L.2.736.650.=

Nel suddetto contratto aggiuntivo erano compresi n.11
nuovi prezzi regolarmente concordati con l'Impresa.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con-
segnati il 16.1.1961 come risulta dal relativo ver-
bale in pari data.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: I lavori, sospesi con ver-
bale del 9..2.1961 e ripresi con verbale del 20 No-
vembre 1961 sono stati sospesi per complessivi gior-
ni 284.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termine del contratto principale i lavori dovevano essere ultimati entro il 15.4.1961. Per effetto della sospensione dei lavori il detto termine è stato prorogato al 24.1.1962.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 28.12.1961 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n.12075/3 con decorrenza continuativa.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 25.10.1962

del quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di.....^{5.179.035,30}L.5.310.660,30

e poichè sono stati pagati n°9 certificati di acconto, di cui

uno a sanatoria, per l'importo

complessivo di.....^{4.311.000,2}L.4.442.625,==

Resta il credito netto dell'Impresa L. -868.035,30

(diconsi Lire Ottocentosessantottomilatrentacinque e centesimi trenta).=

TUTTO CIO(PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita effettuata il giorno 28.10.1962.=

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895, n°350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO Cche durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti.

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;.....

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolar-

mente eseguiti; liquida secondo le risultanze del
conto finale a L. ^{5.179.035} 5.310.660.= l'importo dei lavori e
poichè all'Impresa sono stati versati acconti per
^{4.311.000 =}
L. 4.442.625.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Consorzio Ravennate delle Coope-
rative di Produzione e Lavoro - Ravenna - la somma
di L. 868.035 (lire ottocentosessantottomilatrenta-
cinque) a sàdo di ogni suo avere per l'esecuzione
dei lavori di che trattasi salvo la superiore appro-
vazione del presente atto.=

BRINDISI, 3.11.1962

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

Marchese

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]

