


Legge 5.8.78 n° 457 - IV BIENNIO -

8° STATO (a) d'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 20 Gennaio 1989

al n° 4453

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	10a	Scavo di terreno a sez. ampia Mc.	3000,70	5.400	16.203.780	
2	11	Scavo " " tufaceo " " "	1144,30	30.000	34.329.000	
3	63	Conglom. cementizio magro "	678,91	77.000	52.276.070	
4	59	" " strutture in c.a. "	1283,37	93.500	119.995.095	
5	64	Ferro tondo omogeneo Kg.	36839,22	1.050	38.681.181	
6	27	Muratura tufo spessore cm.32 Mc.	192,72	28.000	5.396.160	
7	16	Gettata di pietrame calcareo "	2182,72	21.000	45.837.120	
8	61	Conglom. cementizio p.p. "	60,00	115.000	6.930.000	
9	E.P.	Rimozione ringhiera				
		- Operaio Specializzato Ore	32,=	20.885	668.320	
		- Operaio Qualificato "	32,=	20.017	640.544	
		- Operaio Comune "	32,=	18.197	582.304	
10	1	Demolizione muro di cinta Mc.	13,20	26.900	355.080	
11	15	Formazione di rilevati p.p. "	1300,00	14.700	19.110.000	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				341.004.654
		B) - LAVORI A FORFAIT				
12	CSA	Strutture portanti:				
		1.210.000.000 x 32% x 100%			387.200.000	
13	"	Muratura tompagno:				
		1.210.000.000 x 10% x 100%			121.000.000	
14	"	Tramezzi 1.210.000.000x3%x100%			36.300.000	
15	"	Infissi 1.210.000.000x8%x80%			77.440.000	
16	"	Impianto elettrico:				
		1.210.000.000 x 3% x 80%			29.040.000	
17	"	Schematura Impianto idrico:				
		1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
18	"	Impianti Speciali:				
		1.210.000.000 x 3% x 90%			32.670.000	
19	"	Impianto di riscaldamento:				
		1.210.000.000 x 6% x 80%			58.080.000	
20	"	Intonaci interni:				
		A RIPORTARE			778.030.000	341.004.654

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			778.030.000	341.004.654
20	CSA	1.210.000.000 x 5% x 100%			60.500.000	
21	"	Opere in ferro: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
22	"	Pavimenti e marmi: 1.210.000.000 x 8% x 80%			77.440.000	
23	"	Intonaci esterni: 1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
24	"	Rivestimenti: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
25	"	Apparecchi igienico - sanitari: 1.210.000.000 x 4% x 50%			24.200.000	
26	"	Opere da pittore: 1.210.000.000 x 3% x 50%			18.150.000	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				£. 1.079.320.000
		SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT				£. 1.420.324.654
		A detrarre il ribasso d'asta del 13,11%				£. 186.204.562
		RESTANO				£. 1.234.120.092
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arch. PIETRO ORESTA) 				
		Visto: L'INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. Antonio LONGO) 