

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di BRICCHIE-Quartiere Piano

167-Comparto 457-Lotto A-Fabbr.1 N°3 - Alloggi 20.-

Legge 5.8.1978,n° 457-Art.41-III Biennio 82/83-P.I.006/94/1-Bis

Impresa Geom. Antonio MORELLI - TREPUEZZI (Lecce)

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 febbraio 19 84

CONTRATTO in data 26.9.1983 n. 6070 REGISTRATO a Brindisi il 27.9.1983

al n° 4260, Mod. I.-

Importo del progetto a base d'asta		L.	712.800.000,-	Data della consegna	20.7.1983
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione				Data dell'incominciamento dei lavori	20.7.1983
del <u>8,11</u> per cento		L.	654.991.920,-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19.1.1985
		L.			
		L.			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia				
	» sorveglianza e dir.			Giorni impiegati in più	
	»			Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	8/a	Scavo di congl.alluv.a sez. ampia ecc.,esegucon mezzi meccanici.....Mc	125,40	4.100	514.140,=	
2	9	Id.c.s.a sez.ristr.a mano Mc	274,86	18.900	5.194.854,=	
3	13/a	Scavo di roccia ecc.,a sez. ampia.....Mc	247,32	38.000	9.398.160,=	
4	13/b	Id.c.s.,a sez.ristretta Mc	283,44	51.000	14.455.440,=	
5	60	Cls.per c.a.in fondaz.:resi- stenza 250 kg/cmq.....Mc	320,67	98.300	31.521.861,=	
6	63	Cls.a kg.200.....Mc	236,80	55.800	13.213.440,=	
7	64	Ferro per c.a.in fondaz. Kg	17314,59	980	16.968.298,=	
SOMMANO I LAVORI A MISURA.....£.						91.266.193,=
LAVORI A FORFAIT						
8	6.1	D.A. Strutture portanti-32%:				
	6.2	32%x90%x597.600.000=.....£.			172.108.800,=	
9	6.3	D.A. Murature di compagne-10%:				
	6.4	10%x70%x597.600.000=.....£.			41.832.000,=	
10	6.5	D.A. Tramezzi - 3% :				
	6.6	3%x25%x597.600.000=.....£.			4.482.000,=	
11	6.7	D.A. Infissi - 8% :				
	6.8	8%x30%x597.600.000=.....£.			14.342.400,=	
SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....£.						232.765.200,=
SOMMANO I LAVORI ESEGUITI.....£.						324.031.393,=
A DETRARRE: il ribasso d'asta dell' 8,11%.....£.						26.278.946,=
RESTANO NETTE.....£.						297.752.447,=
ISTITUTO AUTONOMO GASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare con controlli effettuati nelle opere, SI DICHIARA che i lavori eseguiti sono conformi alle previ- sioni di progetto e alle norme tecniche applicate. Brindisi, li 28 FEB 1984 CONTALENZATORE L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)						