

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di completamento (persiane) alle case per lavoratori
in Fasano cant. 857-prat. 4331

Impresa Giordano Vito fu Giuseppe

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/Gennaio 19 55

CONTRATTO in data 20/9/54 n. 944 approvato reg. a Brindisi il 8/10/54
al n. 392 mod. I vol. 105

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	3.000.000	Data della consegna	3/11/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,77</u> per cento		2.236.900	Data dell'incominciamento dei lavori	4/11/54
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		126.402 50	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/1/55
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
19		Persinneealza romana mq.	340 =	7.000 =	2.380.000=	
210		Coloritura ad olio "	700 =	350 =	245.000=	
					s ommano	2.625.000=
					a dedurre il ribasso dell'8,77%	230.212 50
					restano nette	2.394.787,50
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROM.)	
					Visto:	
					IL PRESIDENTE	
					(Com.te Ubaldo VALLARINO)	