

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. - CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Mesagne - cant. 6264

Pratica 13038

Impresa Ing. Luigi Maggi - Mesagne

1° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 giugno 1953

CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 825 approvato reg. a Brindisi il 12/3/1953 al n. 1058 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	29.700.000	Data della consegna	18/3/1953
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,55 per cento		28.348.658	Data dell'incominciamento dei lavori	2/4/1953
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/3/1954
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di materie a sezione ampia mc.	29,31	550,=	16.093,=	
2	42	Scavo di roccia per sbancam.mc.	362,88	1500,=	544.320,=	
3	41	Scavo di roccia a pareti determinate "	24,76	1800,=	44.568,=	
4	48	Ferro omogeneo in opera Kg.	1.047,93	160,=	167.668,=	
		Sommano lavori a misura				772.649,=
		LAVORI A FORFAIT				
5	21	Cap.Spec.App. - Rustico 0,20x48 x27.650 100				2.654.000,=
		Sommano lavori a misura e forfait				3.426.649,=
		a dedurre il ribasso del 4,55%				155.912,52
		Restano nette Lire				3.270.736,48
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com. Ubaldo Vallarino) IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Giuseppe Poma</i>				