

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN CAROVIGNO

Via Damiano Chiesa - Cantiere n° 17368

Impresa s.r.l. C.E.I. Costruzioni Edili Industriali- Br.

5° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13/7 19 61



CONTRATTO in data 25/10 - 1960 n° 3342 ^{approvato}

registrato a Brindisi

data 29/10/1960 Mod I VolN. 116 N° 775

Importo del progetto	a base d'asta	L.	40.600.000	Data della consegna	24/11/60
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,05</u> per cento			38.143.700	Data dell'incominciamento dei lavori	24/11/60
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/11/60
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.					

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo sbncamento terra mc.	142,27	600	85.362,00	
2	6	Scavo " roccia "	331,98	1500	497.970,00	
3	1	" ristretto terra "	42,95	800	34.360,00	
4	5	" " roccia "	100,21	1800	180.378,00	
5	22	Calcestruzzo Kg. 200 "	7,81	6200	48.422,00	
6	113	Spianata di malta mq.	358,10	110	39.391,00	
7	114	Stratificazione asfalto mq.	358,10	450	161.145,00	
8	12	Muratura tutta tufo mc.	5,00	4500	22.500,00	
		Sommano lavori a misura		£		1.069.528
9	11	C.S. - Rustico 98% x 48% x 36.250.000			£17.052.000,00	
10	11	C.S. - tramezzi e intonaci 55% x 8% x 36.250.000			1.595.000,00	
11	11	C.S. - Impianti 8% x 9% x 36.250.000			261.000,00	
12	11	C.S. - completamente fabbricato 12% x 7% x 36.250.000			304.500,00	
		sommano lavori a forfait		£.		19.212.500
		totale lavori a misura e a forfait		£.		20.282.028
		a dedurre il ribasso del 6,05%		£.		1.227.062,69
		Restano nette lire				<u>19.054.965,31</u>
Visto:		IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE DEI LAVORI			
						
		IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo Vallarino)	Det. Ing. Giovanni Reme			
						