

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione CASE PER LAVORATORI in
CAROVIGNO
 Impresa RECCHIA Lorenzo fu Creeifisso


4° **STATO**^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 Settembre 1950

CONTRATTO in data 4 Maggio 1950 approvato registrato a Brindisi
l' 8 Maggio 1950 al n° 1760 Mod. I° Vol. 97

data N.

Importo del progetto	L.	17.600.000	Data della consegna	15.5.50
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione di <u>6,10</u> per cento	,	16.526.400	Data dell' incomincia- mento dei lavori	15.5.50
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	14.5.51
del quale impegnato {	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Lavori a misura				
1	1	Scavo di sbancamento	39,75	480	19.080	
2	2	Scavo di fondazione	52,58	650	34.177	
3	4	Scavo in roccia compatta	108,96	1400	152.544	
4	8	Muratura tufo e carparo	150,56	5600	843.136	
5	9	Muratura tutto carparo	6,24	8500	53.040	
6	10	Muratura tutto tufo	783,90	3700	2.900.430	
7	15	Calcestruzzo per C. A.	9,50	7500	71.250	
8	16	Calcestruzzo per fondazioni	193,38	4900	947.562	
9	20	Solai misti	473,06	2900	1.371.874	
10	24	Massetto di calcestruzzo	248,84	240	59.721,60	
11	35	Rampe e pianerottoli di scale	70,24	1900	133.456	
12	94	Vespaio di pietrame	166,96	840	140.246,40	
		Sommano i lavori a misura				6.726.57
		e dedurre ribasso d'asta del 6,10%				410.317,54
		Importo netto dei lavori				6.316.19,46
						=====
						
		Carovigno 15 Settembre 1950				
						
		IL DIRETTORE dei LAVORI				
		(Ing. Michele Bianchi)				
		