

8

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA -**

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA : Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari) -

Importo a base d'asta L. 69.350.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'1,25% L. 68.483.125.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

**L'anno millenovecentosessantasette il giorno due
del mese di novembre nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.-**

**Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori ;**

**VISTO il contratto n° 4781 del 14/10/1966 registra-
to a Brindisi il 21/10/1966 al N° 1823 Mod.I;**

**VISTO il verbale di consegna in data 21 novembre 1966
che fissava per il giorno 15 novembre 1967 il
termine per l'ultimazione dei lavori;**

**CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva per maggiori opere di sistemazioni ester-
ne.-**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quatterdici.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA
(Pietro PUTIGNANO)
Pietro Putignano

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)
Giovanni Roma

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)
U.G. Vallarino

