

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento di N° 3 Palazzine di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Commenda Ovest - Cantiere 11250 -

Impresa S.r.l. "LA GENERALE COSTRUZIONI"

STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 21 LUGLIO 19 60

CONTRATTO in data 5/5/1960 n° 2272 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
21/5/1960 al n° 2072 Mod.1 Vol.115

data N.

Importo del progetto	L.	2.300.000.==	Data della consegna	23/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento		2.156.940.==	Data dell' incomincia- mento dei lavori	23/5/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	21/7/1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	61	Ferro battuto Kg.	6.229,60	295.=	1.837.732.==	
2	NP.1	Pannelli in divisione in laminato plastico n°	20	13.500.=	270.000.==	
S o m m a n o				£.	2.113.961,60	
a dedurre il ribasso d'asta del 6,22%				"	131.488,41	
R e s t a n o				£.	1.982.473,19	
a cui si deduce l'importo dei certificati corrispo- sti :						
n° 1 dell'1/7/1960			£.	1.400.000.=		
" 2 del 26/6/1962			"	370.000.=		
sommano deduzioni				£.	1.770.000.==	
Resta il credito netto dell'Impresa in				£.	212.473,19	
Brindisi, il 2/7/1962.=						
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				V I S T O :		
				IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)		