

9

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Cooperative NUOVA BRINDISI-NETTUNO-DOMUS
VENERE - Cantiere 16481 -

Impresa: La Generale Costruzione S.r.l.-Brindisi -

Importo a base d'astaL.177.000.000.=

Importo netto del ribasso del 3,15% " 171.424.500.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno trentuno
del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori suddetti.

I sottoscritti Dott.Ingg.Giuseppe MARASCO e Franco
GENTILE - Direttori dei Lavori -;

VISTO il verbale di consegna in data 11.2.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 420 consecutivi il termi
ne per l'ultimazione dei lavori e quindi al
5.4.1961.=

CONSIDERATO sono in corso di approvazione perizie
suppletive per supefo di fondazioni e lavori di
miglioramento relativa ai lavori in oggetto.

I sottoscritti hanno dichiarato sospesi i lavori

medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo utili giorni sei.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA LA DIREZIONE DEI LAVORI
S.r.l. "La Generale Costruzioni"
L'AMMINISTRATORE UNICO
Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

