

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori tipo S in Brindisi

Al Rione Perrino - cantiere 7084 pratica 13034

Impresa McCinni Antonio fu Filippo

2° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 ottobre 19 53

CONTRATTO in data 13/7/1953 n. 843 approvato reg. a Brindisi il

15/7/1953 al n. 73 mod. I vol. 102

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		20.510.000	Data della consegna .	15/7/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,40</u> per cento »		19.874.190	Data dell' incomincia- mento dei lavori . . .	16/7/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »			Scadenza del tempo uti- le per l' ultimaz. dei lavori	10/7/954
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				"
1	38	Scavo di terra mc.	252,56	780,=	196.996,80	
2	17	Calcestruzzo a 200 "	230,=	5900,=	1.357.000,=	
		sommano lavori a misura				1.533.996,80
		LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico				
		0,60°/°x0,48°/°x18.209.002				5.244.192,58
		sommano lavori a misura e forfait				6.798.189,38
		a dedurre il ribasso del 3,10°/°				210.743,87
		restano nette lire				6.587.445,51
						=====
		IL PRESIDENTE (Luigi Vito Valerino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				