

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

CANTIERE N. 1082 = PRATICA N. 4329

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN Ceglie Messapico
CANTIERE N. 1082.

Impresa SARDELLA LUIGI fu Tommaso

3° **STATO**^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 novembre 1950

CONTRATTO in data 20 maggio 1950 N. 202 approvato ----- Registrato a Brindisi

il 27.5.1950 n. 1871 Mod. I Vol. 97

data ----- N. -----

Importo del progetto	L.	35.700.000	Data della consegna	5.6.1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8.20</u> per cento	»	32.772.600	Data dell'incominciamento dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	4.900.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4.6.1951
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.		» in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza, a pareti determinate	mc. 121.897	650 =	79.233 05	
2	4	Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura ecc.	mc. 112.860	1400 =	158.004 ==	
3	5	Muratura entro terra con pietrame calcareo ecc.	mc. 47.959	3200 =	153.468.80	
4	6	Muratura di pietrame calcareo in elevazione ad una faccia vista ecc.	mc. 430.038	4000 =	1.720.152 ==	
5	7	idem a doppia faccia visto"	mc. 94.185	5200 =	489.762 ==	
6	10	Muratura tutta tufo e malta comune ecc.	mc. 1114.132	4000 =	4.456.528.==	
7	15	Calcestruzzo dosato a kg.300 di cemento "500" ecc.	mc. 5,5,224	7500 =	39.180 ==	
8	16	Calcestruzzo dosato a kg.200 di cemento "500"	mc. 295.100	4900 =	1.445.990 ==	
9	17	Ferro omogeneo in opera sagomato ecc.	kg. 450.604	110 =	49.563.44	
10	20	Solaio del tipo misto in opera a qualunque altezza ecc.	mq. 1568.83	2900 =	4.542.607.==	
11	35	Rampe e pianerottoli di scale in solette di cemento armato	mq. 134.82	1900 =	256.158.==	
Totale L.						13.397.649.89
A detrarre il ribasso d'asta dell'8.20% pari a					L.	1.098.607.24
Resta importo netto 3° Stato d'Avanzamento					L.	12.300.050.93
Ceglie Messapica, li 6.11.1950						12.299.042.03
IL PRESIDENTE (Com. <i>M. M. M. M. M.</i>)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>ing. Giuseppe Dodi</i>						