

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.=

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 70.840.000=

IMPORTO: comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep.,registra

to a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338 Mod.I.

VISTO: =====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno undici

del mese di Gennaio in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes
si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1,
in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei la-

vori n.1, in data 21/5/1975, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2, in data 20/1/1976 ed il verbale di ripresa dei lavori n.2, in data 11/3/1976, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 26/6/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3, in data 24/4/1976, l'atto di sottomissione n.2 della Impresa, nella stessa data 1/10/1976 del verbale di ripresa n.3, che fissava l'ultimazione degli stessi lavori per il 3/12/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4, in data 27/10/1976, l'atto di sottomissione n.3 dell'Impresa, nella stessa data 4. 7. 1977 del verbale di ripresa n.4, che fissava l'ultimazione degli stessi lavori per il 10/8/1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.5, in data 2/8/1977;

- VISTA la perizia suppletiva col relativo atto di sottomissione n.1 in data 17/5/1976 che, in data 15/12/1977, ha completato il suo iter burocratico con il perfezionamento dell'atto aggiuntivo n. 5807 di rep. dell'I.A.C.P. del 15/12/1977, registrato in Brindisi al n.4732 Mod.I°;

- TENUTO conto che con lo stesso atto aggiuntivo

è stato concesso un periodo di giorni 20 (venti)
di proroga alla data di ultimazione dei lavori tut-
ti, compresi quelli suppletivi;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.5, in
data 16/12/1977, che fissava l'ultimazione degli
stessi entro il giorno 14/1/1978, in seguito ai ri-
scontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa
sopraluogo

C E R T I F I C A

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in da-
ta odierna e quindi entro il tempo utile contrattua-
le.



Del che si è redatto il presente atto, che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



PRESENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

