

19

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME

SAGNE - Cant.17656 -

IMPRESA: Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI - Lecce

Importo netto contratto principale....L.78.481.450.=

" " " estensivo....." 22.954.690.=

CONTRATTO in data 29.3.1961 n°3628 registrato a Brin

disi il 12.4.1961 a n°1934 Mod.I e contrat

to estensivo n°4052 dell'8.8.1962 registra

to a Brindisi il 9.8.1962 al n°180 Mod.I -

ORDINE SDI/SERVIZIO N°3

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventot
to del mese di Giugno.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.4.1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS

del 6.8.1962 che approva l'integrazione dello
stanziamento;

VISTO il contratto estensivo d'appalto n°4052 del-
1'8.8.1962 registrato a Brindisi il 9.8.1962
al n.180 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.8.1962;

VISTO il verbale di sospensione n°2 datato 1.12.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.8.1962

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS

del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia
suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4179 del 12.3.1963 regi-
strato a Brindisi il 20.3.1963 al n°1250 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°2 del 25.3.1963;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in L.5.000.= (lire cinquemila) la
penale per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati;

D I C H I A R A

l'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI -~~LECCE~~-
in mora a far data dal presente ordine di servizio.

Il presente ordine di servizio, in doppia originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

[Handwritten signature]