

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-

Vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 N. 865 -

" C A N A L E A "

IMPRESA : VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO A base d'asta..... L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell'aumento

d'asta del 59,20%..... L.112.777.280

CONTRATTO: n.569I del 24/II/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al n.4332 Mod.I -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecento-settantasette il giorno diciassette del mese di febbraio in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Signor Vito Pati titolare dell'Impresa:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 5/6/1975 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 29/5/1976;
- visto il verbale di sospensione n.1 in data 9/6/75;
- visto il verbale di ripresa n.1 in data 14/7/76 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 4/7/77;
- visto il verbale di sospensione n.2 in data 8/10/76;

-Considerato che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro in giorno

13 novembre 1977.-

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a quanto sopra.

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(Vito Pati)

Vito Pati



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

Carmine Sconosciuto

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto