

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi "Rione Commenda"

Piano acceleramento invernale - lotto 2° cantiere 3211

Impresa Antonucci Alberto & fu Leucio

12 **STATO**^(a) d' avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 3 settembre **19** 52

CONTRATTO in data 5/9/1951 n. 337 approvato reg. a Brindisi 11

22/9/1951 al n. 395 mod. I vol. 99

data N

Importo del progetto	L.	92.025.000	Data della consegna	5/9/51
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,66</u> per cento	,	90.500.000	Data dell' incominciamento dei lavori	10/9/51
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4/9/52
del quale impegnato {	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1c	Scavo di sbancamento	mc. 1.650,=	480,=	792.000,=	
2	2c	" " terra	" 880,=	650,=	572.000,=	
3	9c	Calcestruzzo a 200	" 550,=	4.900,=	2.695.000,=	
		Sommano lavori a misura				4.059.000,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.rustico				
		22.700x0,54	mc. 12258,=	3.863,=	47.352.654,=	
5	12	Cap.spec.impianti				
		22.700x0,12	mc. 2724,=	3.863,=	10.522.812,=	
6	12	Cap.spec.Infissi				
		22.700x0,14	" 3178,=	3.863,=	12.276.614,=	
7	12	Cap.spec.sistem.cantine				
		22.700x0,04	" 908,=	3.863,=	3.507.604,=	
8	12	Cap.spec.tramezzi intonaci				
		22.700x0,11	mc. 2497,=	3.863,=	9.645.911,=	
9	12	Cap.spec.opere varie e inton.				
		esterno :22.700x0,05	mc. 1135,=	3.863,=	4.384.505,=	
		Sommano lavori a forfait				87.690.100,=
		Sommano lavori a misura e forfait				91.749.100,=
		A dedurre il ribasso dell' 1,66% ⁰				1.523.035,06
		Restano nette lire				90.226.064,94
						=====
		IL PRESIDENTE				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				



IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Signature]