

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LSVORI di manutenzione straordinaria alle Palazzine
INA-CASA di Brindisi - Via Pace Brindisi - C/12188/L.
IMPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - Brindisi
IMPORTO lavori a base d'asta L. 495.437.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: in data 19/9/1964 per lavori
post-collaudò dell'ammontare complessivo di Lire
L.10.610.120, di cui L.9.916.000 per lavori e Lire
L.694.120 per spese generali, redatta dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per Le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con delibe-
ra n.216 del 14/10/1966 dal Consiglio di Amministra-
zione della Gestione Case per Lavoratori per l'im-
porto complessivo di L.2.998.621, di cui L.2.776.500
per lavori di post-collaudò e L.222.120 per compenso
alla Stazione Appaltante oltre a L.495.437 per lavo-
ri di manutenzione straordinaria come risulta dalla
nota della GESCAL - Prot.III/2-PC n.27694 del 17 No-
vembre 1966.=

SOMME AUTORIZZATE:

a) Per lavori di manutenzione straord. L.495.437.=

CONTRATTO in data 31/1/1967 n.4808 registrato a Brindisi il 9/2/1967 al n.255 Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Geom. Cesario PERUGINO per l'importo di L.465.215 al netto del ribasso d'asta del 6,10%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 10/4/1967 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 9/2/1968.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 21/12/1967 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 16413/3.=

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 14/1/1971, firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori di manutenzione straordinaria, è di nette L.464.497.=

Poichè non sono stati emessi certificati di acconto, il credito dell'Impresa resta in L.464.497.= (diconsi Lire quattrocentosessantaquattromilaquattrocentonovantasette).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 25/1/1967;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non

risultano inserite riserve di alcun genere.=

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida, secondo le risultanze del conto finale, in L.464.497.= l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa non sono stati pagati acconti

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom.Cesario PERUGINO di Brindisi la somma di L.464.497.= (diconsi Lire quattrocentsessantaquattromilaquattrocentonovantasette) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, Li 3/2/1971

L'IMPRESA

Cesario Perugino

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Signature]

