

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° e 3° lotto di case popolari in Francavilla Fontana - Legge 9.8.1954 N. 640 - Es. 1957/58 e 1959/60

Impresa SCHIAVONE LORENZO nato a Fasano il 24.4.1916

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1° ottobre 19 59

CONTRATTO in data 8.4.1959 N° 2014 approvato registrato a Brindisi il 29.9.1959 al N.574 Mod.1 Vol.114

data N.

Importo del progetto	L.	50.000.000=	Data della consegna	8. 8. 1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,55 per cento	>	44.006.200=	Data dell'incominciamento dei lavori	8.8. 1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	2.400.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7.10.1960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia >	496.000.=	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >	1.904.000.=	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		2.400.000.=		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra	mc. 1.109,32	800=	887.456,=	
2	112	Calestruzzo a Kg.150	" 472,67	5.700=	2.693.649,=	
3	21	" " " 300	" 308,10	9.000=	2.772.900,=	
4	23	Ferro omogeneo	Kg.8031,35	125=	1.003.918,75	
5	12	Muratura tutta tufo	mc. 150,=	4.700=	705.000,=	
		Somma				8.062.923,75
		a dedurre il ribasso del 7,55%				608.750,75
		Restano Netto lire				7.454.173,=
						=====
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Italo Ferretti)	
					<i>Italo Ferretti</i>	
		<u>Visto:</u>				
		IL DIRETTORE TECNICO I.A.O.P.				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Roma</i>				
						
		<u>Visto:</u>				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Comunale Ubaldo VALLARINO)				
		<i>Ubaldo Vallarino</i>				