

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di una palazzina di Case per

Lavoratori - Cantiere 16699 - Costruzioni A-

ziendali I.N.P.S. - BRINDISI - Impianto di ri

scaldamento -

Importo dei lavori £. 2.400.000.==

~~~~~

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di costruzione dell'im-

pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori in

BRINDISI per n° 12 alloggi - Vani legali 60 -

AUTORIZZAZIONE : La gara risulta autorizzata dalla

Gestione I.N.A.=CASA con nota n° 27046/14 del 18/1/

1960 come risulta dal Mod.I.C. 200.=

CONTRATTO : I lavori furono affidati alla Ditta PECE

RE domenico con contratto n° 3638 del 4/5/1961 regi-

strato a Brindisi il 17/5/1961 al n° 2272 Mod.1 per

l'importo complessivo di £. 2.400.000.==

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dett.Ing.Ugo

LONOCE.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : I lavori vennero con

segnati all'Impresa con verbale del 18/5/1961 e poi-

chè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 16/7/1961. Senonchè i lavori furono sospesi in data 10/7/1961 e ripresi in data 22 dicembre 1961, portando l'ultimazione dei lavori al 28 dicembre 1961.==

In effetti i lavori vennero ultimati in data 28 dicembre 1961, come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.==

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) con contratto principale ..... £. 2.400.000.==

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.==

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza N° 5776/3 con decorrenza continuativa.==

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA :

Il conto finale ammonta a ..... £. 2.400.000.==

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa :

n° 1 del 14/7/1961 £. 1.288.000.==

" 2 " 18/6/1962 " 430.000.==

----- sommano detrazioni ----- 1.718.000.==

Resta il credito netto dell'Impresa £. 682.000.==

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art. 93 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, relativa agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui LL.PP.=


LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè : fornitura e posa in opera di tubazioni, radiatori, caldaia ecc.=

Brindisi, 11 26/ 6/1962.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ugo LONOCE)



Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

