

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in CAROVIGNO.-
Legge n° 457/78 - IV BIENNIO - P.I. n° 002/118/1.-

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO

2° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 SETTEMBRE 1987

CONTRATTO in data 22/7/87 n. 6130 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.415.400.000=	Data della consegna	4/7/87
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,72</u> per cento	L.	1.249.779.960=	Data dell'incominciamento dei lavori	4/7/87
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	5/9/88
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	=
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	=
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in più	=
	»		Giorni impiegati in meno	=
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	13/a	Scavo in roccia a sez. aperta: P.P. = Rcc.	1800 =	38'000 =	68'400'000 =	
2	13/b	Id. e.s., ma a sez. obbligate: P.P. = Rcc.	200 =	73'000 =	14'600'000 =	
3	59	els. a 200 Kg/cmq.: P.P. Rcc.	100 =	93'500 =	9'350'000 =	
4	61	Id. e.s., a 300 Kg/cmq.: P.P. Rcc.	200 =	115'500 =	23'100'000 =	
5	64	Ferro per els.: P.P. Kg.	24'000 =	1'050 =	28'350'000 =	
6	14/a	formaz. di rilevati: P.P. Rcc.	500 =	4'900 =	2'450'000 =	
7	15	Id. e.s., con mat. extra-cantiere: P.P. = Rcc.	1'000 =	14'700 =	14'700'000 =	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA				160'950'000 =
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
8	6.1/DA	Strutture portanti - 32%: $32\% \times 95\% \times \text{€ } 1'210'000'000 =$			367'840'000 =	
9	6.2/DA	Formature di tampons - 10%: $10\% \times 40\% \times \text{€ } 1'210'000'000 =$			48'400'000 =	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				416'240'000 =
		SOMMANO I LAVORI ESEGUITI				577'190'000 =
		Addebitare: il ribasso d'asta dell'11,72%				67'646'668 =
		RESTANO NETTE				509'543'332 =



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)