

LAVORI di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Lotto B-E Cantiere n°355

Impresa Ing. Pati Giovanni di Vito

6° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26 ottobre 1945 n°50

CONTRATTO in data 15/1/950 n.201 approvato con Decreto Prefettizio in
registr. a Brindisi il 26/4/950 al n. 1631 mod. I vol. 97
data al N. registrato a

in data N.

Importo del progetto L. 80.497.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in
ragione del 6,75 per cento » 47.082.543

Fondo a disposizione dell'Amministrazione »

del quale { per espropriazione L.
per maggiori lavori
imprevisti . . . »
per lavori ad eco-
nomia . . . »
per spese d'inge-
gneria . . . »

Totale somma impegnata L.

Data della consegna . . .

Data dell'incominciamento
dei lavori

Scadenza del tempo utile
per l'ultimazione dei la-
vori

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . .

Giorni impiegati in più .

Giorni impiegati in meno.

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO unitario 5	IMPORTO	
					PARZIALE 6	TOTALE 7
1	1	Scavo di sbancamento	mc.	982,54	480,=	471.619,80 X
2	2	" " terra	"	722,20	650,=	469.430,= X
3	16	Calcestruzzo a 200	"	712,13	4900,=	3.489.437,= X
4	8	Muratura tufo e carpato	"	212,54	5700,=	1.212.018,= X
5	10	" tutta tufo	"	2491,82	4000,=	9.967.280,= X
6	20	Solaio misto	mq.	1885,95	2900,=	5.469.255,= X
7	15	Calcestruzzo a 300	m3.	50,=	7500,=	375.000,= X
8	17	Ferro omogeneo	kg.	1600,=	110,=	176.000,= X
9	35	Rampe e pianerottelli	mq.	150,=	1900,=	285.000,= X
10	94	Vespajo calcareo	mc.	133,15	840,=	111.846,= X
11	24	Massetto di calcestruzzo	mq.	602,63	240,=	144.631,0 X
12	4	Scavo di roccia compatta	mc.	63,69	1400,=	89.166,= X
13	57	Canne fumarie	ml.	200,=	700,=	140.000,= X
14	19	Solaio a camera d'aria	mq.	383,94	4200,=	1.612.558,= X
Sommano					4.013.260,40	
A dedurre il ribasso d'asta del 5,75 %					232.089,07	
Restano					22.592.365,33	
IL PRESIDENTE			IL DIRETTORE DEI LAVORI			