

Lavori di Costruzione alloggi di E.R.P. in BRINDISI - Quattre Bozzano. =
Legge n° 457/78 - IV Biennio - P.I. n° 001/117/1. =

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO. =

6° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 LUGLIO 1988

CONTRATTO in data 23-10-1987 n. 6145 REGISTRATO a Brindisi il 27-11-1987
 al n° 4455, Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta L.		2'404'350'000+	Data della consegna . . .		9.11.87
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>12,29</u> per cento L.		2'371'985'385=	Data dell'incominciamento dei lavori		9.11.87
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .		1.01.89
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		=
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		=
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .		=
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .		=
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in meno .		=
	» »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	6.a	Scavo terreno a sez. ampia = Mc.	2'258,38	4'800 =	10'840'224 =	
2	10.a	Id. e. s. argilloso a sez. ampia = "	2'529,89	5'400 =	13'661'406 =	
3	10.d	Id. e. s. in rz. ristretta = "	850,54	30'000 =	25'516'240 =	
4	2.c	Demoliz. di fabbricato = "	115,80	17'800 =	2'061'240 =	
5	63	Ell. a Kg 200 per sottofondaz. = "	354,39	77'000 =	27'288'030 =	
6	60	Id. e. s. con R _{ox} = 250 Kg/arg. = P.P. *	1050,00	110'000 =	115'500'000 =	
7	64	Ferro per armature = P.P. Kg	70'000,00	1'050 =	73'500'000 =	
8	16	Gettata di pretrame calce. = Mc.	1'479,95	21'000 =	31'078'950 =	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA =			£ 299'446'050 =	
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
9	6.1/DA	Strutture portanti - 32%: $100\% \times 32\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			£ 715'000'000 =	
10	6.2/DA	Murature di tampono - 10%: $100\% \times 10\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 223'500'000 =	
11	6.8/DA	Infissi - 8%: $100\% \times 8\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 178'800'000 =	
12	6.3/DA	Gramezzi - 3%: $100\% \times 3\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 67'050'000 =	
13	6.10/DA	Imp. idrico - sanit. - 3%: $100\% \times 3\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 67'050'000 =	
14	6.12/DA	Impianto termico - 6%: $90\% \times 6\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 120'690'000 =	
15	6.4/DA	Intonaci esterni - 4%: $90\% \times 4\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 80'460'000 =	
16	6.6/DA	Pavimenti e marmi - 8%: $100\% \times 8\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 178'800'000 =	
17	6.11/DA	Impianti speciali - 3%: $80\% \times 3\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$			" 53'640'000 =	
18	6.13/DA	Apparechi igienico-sanit. - 4%: $80\% \times 4\% \times \frac{1}{2} 2'235'000'000 =$ %			" 71'520'000 =	
		A RI PORTARE =			£ 1'756'110'000 =	£ 299'446'050 =

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO =			£ 1'456'710'000 =	£ 299'446'050 =
19	6.4 DA	Intonaci interni - 5%: $90\% \times 5\% \times £ 2'235'000'000 =$			£ 100'575'000 =	
20	6.9 DA	Opere in ferro - 3%: $70\% \times 3\% \times £ 2'235'000'000 =$			" 46'935'000 =	
21	6.14 DA	Impianto elettrico - 3%: $70\% \times 3\% \times £ 2'235'000'000 =$			" 46'935'000 =	
22	6.15 DA	Rivestimenti est. ed int. - 3%: $60\% \times 3\% \times £ 2'235'000'000 =$			" 40'230'000 =	
23	6.16 DA	Completamento lotti - 2%: $70\% \times 2\% \times £ 2'235'000'000 =$			" 31'290'000 =	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT =				£ 2'022'675'000 =
		" " " ESEGUITI =				£ 2'322'121'050 =
		A DETRARRE: il ribasso d'aste del 12,23% =				" 285'388'677 =
		RESTANO NETTE =				£ 2'036'732'373 =

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

Il presente documento, redatto in conformità con le norme tecniche e amministrative vigenti, rappresenta l'offerta di progetto e di esecuzione dei lavori previsti.

Brindisi, li 7/7/88

IL CONTABILIZZATORE

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Antonio Longo

