

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

TORCHIAROLO = Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1/7=31/12/1964

Impresa SERAFINI Giovanni = LECCE =

^{5°}
STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 dicembre 1966

CONTRATTO in data 31/22/1965 N. 4712 ~~4712/1965~~ registrato a Brindisi il 13/1/1966
al n° 60 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

46.000.000.==

Data della consegna

7/2/1966

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 10,52 per cento

45.760.800.==

Data dell'incominciamento
dei lavori

7/2/1966

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

10.745.000.==

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

1/2/1967

Per espropriazione L.

3.570.000.==

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

» mag. lavori imprev. »

2.615.000.==

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

» lavori ad economia »

1.800.000.==

» sorveglianza e dir. »

2.760.000.==

Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

10.745.000.==

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo ristretto terra mc.	25,57	1.200.=	30.684.==	
2	31	Calcestruzzo a Kg.300 "	138,60	12.500.=	1.732.500.==	
SOMMANO LAVORI A MISURA						1.763.184,==
B) - LAVORI A FORFAIT						
3	11	C.S.A. - Rustico				
		mc. 5.129x48% mc.	2.461,92	6.600.=	16.248.672.==	
4	"	- Tramezzi ed intonaci				
		mc. 5.125x 8% mc.	410.==	6.600.=	2.706.000.==	
5	"	- Pavimenti ecc.				
		mc. 5.122x10% mc.	512,20	6.600.=	3.380.520.==	
6	"	- Impianti				
		mc. 4.728x 9% mc.	425,52	6.600.=	2.808.432.==	
7	"	- Intonaco esterno ecc.				
		mc. 3.940x 6% mc.	236,40	6.600.=	1.560.240.==	
8	"	- Completamento fabbr.				
		mc. 788x 7% mc.	55,16	6.600.=	364.056.==	
9	"	- Infissi				
		mc. 1.576x12% mc.	189,12	6.600.=	1.248.192.==	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						28.316.112.==
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT					£. 30.079.296.==	
a dedurre il ribasso dello 0,52%					" 156.412,34	
RESTANO NETTE					£. 29.922.883,66	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <u>VISTO:</u> IL PRESIDENTE (Gr.Uff. Con/te U.G.VALLARINO)						