

IMPORTO FINALE = $\frac{1}{3}$ 1'577'694'859 = NETTE

Comp. 3°

LACIT

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

COMUNE DI S.PIETRO V.CO - PROVINCIA DI BRINDISI.=

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P..=

P.I. N°016/102/1.=

LEGGE N°457/78-Completamento 3°Biennio 82/83.=

IMPRESA: Geom.Antonio MORELLI -TREPuzzi.=

IMPORTI: a base d'asta.....£.1.477.500.000=

al netto del ribasso del 7,25%....." 1.370.381.250=

1^ perizia suppletiva al netto....." 38.685.110=

2^ " " " " " 113.998.749=

3^ " " " " " 54.629.750=

SOMMARIO.....£.1.577.694.859=

CONTRATTO N°6108 del 27/8/84, Registrato a Brindisi

il 27/8/84 al N°4420, Mod.I.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantasette, il giorno tre del mese di Giugno in S.PIETRO VERNOTICO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei lavori suindicati, unitamente al Geom.Antonio MORELLI, titolare dell'Impresa appaltatrice con Sede in TREPuzzi (LE);

-VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data

16 Maggio 1984, che fissava l'ultimazione de

gli stessi per il 15 Settembre 1985;

-VISTO il Verbale di sospensione n°1 del 16/5/1984,
il Verbale di ripresa n°1 del 25/9/1984;
il Verbale di sospensione n°2 del 25/1/1986,
il Verbale di ripresa n°2 del 20/11/1986;
il Verbale di sospensione n°3 del 5/3/1987,
il Verbale di ripresa n°3 del 5/5/1987, che
fissava la scadenza del tempo utile per l'ulti-
mazione dei lavori in data 4 Giugno 1987;

CERTIFICA che i lavori eseguiti, sia contrattuali
che aggiuntivi, sono stati ultimati in da-
ta odierna e quindi entro i termini con-
trattuali. = " " ^

Del che si è redatto il presente Verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio MORELLI)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

