

-NOO OTIARE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
-109:0001. DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-13 Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

-Agricoli Dipendenti in S.Michele S.no.-

Legge 30/12/1960 n. 1676 - Esercizio 1966

-Importo a base d'asta..... £.40.400.000=

-Importo al netto del ribasso 1,31%. £.39.870.760=

78. -Importo al netto perizia suppletiva £. 2.885.000=

- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n.due

palazzine di abitazione per lavoratori Agricoli

Dipendenti in Francavilla Fontana per n.8 alloggi

- e vani contabili n.59.-

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-
veditoriale n.11906 del 3.5.1966.-

- CONTRATTO; I lavori furono affidati all'Impresa

Soc.Coop. CO.RE.FA. (FASANO)-con contratt.n.4758

del 4.7.1966 registrato a Brindisi il 6.7.1966 al

n.1219 - Mod.I e ATTO AGGIUNTIVO n.5112 del 30.9.1967

registrato a Brindisi il 11.10.67 al n.2149 - Mod.I

- DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.GIO-

VANNI ROMA,, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-

mo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 2.8.1966; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in giorni 360 (trecentosessanta) il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 27.7.1967.-

In attesa della approvazione della perizia suppletiva in data 19.6.67, i lavori principali vennero sospesi; in data 5.6.1967, con provv. n.25326 del 16.9.67 detta perizia veniva approvata e conseguentemente ripresi i lavori il 18.10.67 e prorogati con ordine di servizio n.1 del 20.10.67 di giorni 40 per cui il termine utile di ultimazione veniva portato al 18.1.68.-In effetti i lavori vennero ultimati il 18.1.68.-E quindi tempo utile, come risulta da regolare verbale di ultimazione lavori in pari data.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 11661/ a carattere continuativo.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta dell'1,31% ammonta a lire £. 41.468.155,06

A riportare..... £. 41.468.155,06

Da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrispondenti all'Impresa:

n.1 del 15.2.67 £. 4.400.000=

n.2 " 13.4.67 £. 9.400.000=

n.3 " 24.5.67 £. 9.800.000=

n.4 " 15.11.67 £. 13.900.000=

n.5 " 18.1.68 £. 550.000=

Sommano le detrazioni £. 38.050.000,00

RESTA IL CREDITO NETTO..... £. 3.418.155,06

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa
Soc.Coop.COREFA - Fasano - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea e permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relati-
vo agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui
LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO :Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-
re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi,

coloriture, impianti idrico-sanitario, elettrico e sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 30.5.1968

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE

(Renato Lonocce)



Renato