

COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari per la Cooperativa

edilizia "G. D'ORIA"

Impresa EDIL FRAMA di Francesco Marseglia - S. Pietro Vernotico

STATO (a) Finale

dei lavori eseguiti a tutto il 2.7.1974

19

CONTRATTO in data 8.5.1973 n. 5596 approvato con Decreto Prefettizio in

data al N. registrato a Brindisi

in data 9.5.1973 N. 1896

Importo del progetto L. 98.804.753

Data della consegna . . . 1.3.1973

Importo del contratto depurato dal ribasso in
ragione del 0,01 per cento 98.794.693

Data dell'incominciamento
dei lavori 1.3.1973

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Scadenza del tempo utile
per l'ultimazione dei la-
vori 1.3.1974

del quale
impegnato

per espropriazione . L.	
per maggiori lavori imprevisti	
per lavori ad eco- nomia	
per spese d'inge- gneria	

I lavori rimasero sospesi o
~~protratti~~ per 2 mesi

per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

Totale somma impegnata L.

Giorni impiegati in meno

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		LAVORI A MISURA				
1	I	Scavo di terra	mc	832,116	1000	832.116
2	5	Calc. magro per fondazione	"	37,888	8500	322.048
3	I3bis	Calc. in fondazione	"	191,418	15000	2.871.270
4	I3	Calc. in elevato	"	42,465	17000	721.905
5	I5	Ferro ad aderenza migliorata	Kg	16960,500	170	2.883.385
				16.690,50		2.883.385
		LAVORI A FORFAIT				
6		Strutture portanti al rustico in cls e solai:				
		97% x 23% x 84.856.725 =				18.931.535
		SOMMANO I LAVORI ESEGUITI				26.516.259
		a detrarre il ribasso d'asta dello 0,30%				79.548
						26.516
		RESTANO NETTE			L.	26.489.743
		Deducendo dal suindicato importo l'ammontare delle rate di acconto corrisposte in corso d'opera alla Impresa e cioè:				
		1° Certificato in data 10.8.1973			L.	17.300.000
		2° " " " 2.7.1974			L.	7.700.000
		IN UNO			L.	25.000.000
		resta il credito netto dell'Impresa di			L.	1.489.743
		Lecce, li 10 NOV. 1975				1.436.711 =
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe Marasco)				1.436.710 =
		A seguito della revisione contabile l'importo delle rate di saldo non risultate a lire 1.436.711 (un milione quattrocento trentaseimila e ottanta) e di cui si è provveduto a collaudare				

[illegible]