

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di **BRINDISI**

Legge 30.12.1960, N. 1676

OPERE DI miglioramento e completamento alle costruzioni per Lavoratori
~~LAVORATORI~~ Agricoli Dipendenti in Francavilla Fontana - strada Provin-
ciale S.Vito.=

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

Contratto N. 5474 di Repert. in data 24.2.1972 reg. a Brindisi il 25 Feb-
braio 1972 al n.395 Mod.I.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 116 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350; Art. 1 D. L. 25 Luglio 1947, n. 1095 e della Legge 26 febbraio 1952, n. 135)

1. - PREMESSE

1. - Progetto:

a) **Perizia principale** redatta in data 15.10.1971 dell'importo di
L. 2.500.000.= di cui L. 2.360.000 per lavori a base d'asta, approvata
Prov.
con ~~D.P.~~ n. 35794 in data 23.12.1971 registrato alla Corte dei Conti
in data reg. fol.

b) **Perizia suppletiva o variata** redatta in data dell'importo di
L. approvata con D. P. n. in data
registrato alla Corte dei Conti in data reg. fol.

2. - Contratto:

a) n. 5474 di Rep. in data 24 Febbraio 1972 registrato
a Brindisi in data 25.2.1972 al n. 395 Mod. I Vol.
per l'importo al netto del ribasso d'asta del 1,05 % di L. 2.335.220.=

b) Atto di sottomissione o Ordine di servizio n. di Rep. in data
registrato a il al n. Mod.
Vol. per l'importo al netto del ribasso d'asta del % di L.

3. - **Somma autorizzata:**

a) Per i lavori a misura (al netto del ribasso contrattuale) . . . L. 2.335.220.==

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Spese generali 6% . . . L. 140.000.==

In uno L. 140.000.==

TOTALE . . . L. 2.475.220.==

4. - **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:**

stabilito dall'art. 8 del contratto suddetto in mesi tre

5. - **Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:**

I lavori vennero consegnati con verbale in data 2.5.1972 e la loro ultimazione,

~~tenute conto delle proroghe concesse in complessivi nonchè del periodo di~~

~~sospensione~~ è avvenuta in data 2.8.1972 e quindi in tempo utile

6. - **Stato finale dei lavori:**

Redatto in data 16.5.1973 accettato senza riserve dall'impresa.

7. - **Credito dell'impresa:**

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in L. 2.079.514
da cui dedotto l'importo pagato in conto con n. 1 certificati per l'importo complessivo di
L. 1.860.000.== resta il credito netto dell'impresa in L. 219.514.==

8. - **Termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:**

Stabilito dall'art. 9 del ~~contratto~~ C.S.A. in mesi 2

dalla data del verbale di ultimazione e perciò scadente il 2.9.1972

2. - VISITA DI CONTROLLO

Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 7.5.1973 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa e del Geom. Beniamino OLIVIERI ha proceduto con la scorta della perizia, dell'atto di cottimo e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti

1) **Saggi e misurazioni al tappetino bitumato (sottofondo in pietrame, ecc)**
nonchè al cunicolo in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche verso le strade Prov/li per S.Vito, riscontrando la corrispondenza alle voci del C.S.A. ed all'elenco prezzi e alle quantità riportate nel L.M. e nel Registro di contabilità.==

3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici,

CONSIDERATO:

1. - Che i lavori eseguiti dall'Impresa Sig. LEGROTTAGLIE Francesco corrispondono a quelli indicati nel progetto approvato e negli atti contabili relativi;

2. - Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

3. - Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 12971/3 decorrente ~~dal~~ xxx continuativa al Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro;

In attesa di riscontro da parte degli Istituti di cui innanzi

4. - Che l'impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, giusto certificati dell'I.N.A.M. I.N.A.I.L. e I.N.P.S. che si allegano agli atti del conto finale.

5. - Che l'Impresa non risulta in regola nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.M., dell'I.N.A.I.L., come da dichiarazione dell'Ente;

6. - Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi «od opponendum» ai sensi dell'art. 360 della legge sui LL. PP. si allega agli atti il relativo certificato

7. - Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione agli atti

8. - Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata, **dal Geom. Beniamino OLIVIERI - Funzionario di questo I.A.C.P.**

9. - Che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di L. 2.079.514.= e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di L. 2.335.220.= che dedotto da esso l'importo l'ammontare delle rate

pagate in conto per complessive L. **1.860.000.=**

resta quindi il credito netto dell'Impresa di L. **219.514.=**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Sig. LEGROTTAGLIE Francesco**
in base al contratto in data **24.2.1972** n. **5474** di Rep., sono regolar-
mente eseguiti e ne liquida l'importo netto in L. **2.079.514.=**
da cui detratti gli acconti corrisposti in L. **1.860.000.=**

resta il credito di L. **219.514.=** (diconsi lire **Duecentodiciannovemila=
cinquecentoquattordici.=**) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente
atto e salvo

Brindisi **16.5.1973**

L'IMPRESA
(**LEGROTTAGLIE Francesco**)

Effettuata la revisione tecnico-contabile
IL FUNZIONARIO
(**Geom. OLIVIERI Beniamino**)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(**Dott. Ing. Antonio LONGO**)

Visto
IL PRESIDENTE
(**Dott. Raffaele FISCHETTO**)

